



AJUNTAMENT
DE VENTALLÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REGULACIÓ DE LA DEMANDA, RENOVACIÓ I SECTORITZACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT

T.M. de Ventalló (Alt Empordà)

A6.- PLA D'OBRA





ÍNDEX

1. OBJECTE	2
2. PLA D'OBRES	2
3. PLA DE TREBALLS	2

1. OBJECTE

L'objecte del present annex és mostrar el pla de treball per a l'execució de les activitats considerades en el Projecte Constructiu per la regulació de la demanda, renovació i sectorització de la xarxa d'abastament al terme municipal de Ventalló (Alt Empordà).

2. PLA D'OBRES

Aquest annex segueix l'establert a l'article 1214.1 de la *Llei de Contractes de les Administracions Públiques*.

En el diagrama adjunt es representa el pla de la realització dels treballs. L'obtenció del termini total d'execució de les obres definides en aquest Projecte es base en les següents premisses:

El conjunt de l'obra s'ordena en unitats o grups d'unitats

Rendiments mitjos de maquinària i equips. Els rendiments que s'utilitzen són els indicats a la justificació de preus, o un múltiple dels mateixos.

Es consideren jornades de treball de vuit (8) hores i de vint-i-dos (22) dies laborables

Quantitats de les principals unitats d'obra a realitzar

Climatologia de la zona d'ubicació de les obres, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els rendiments de les possibles condicions climatològiques adverses.

Les obres s'han planificat de manera que puguin ser executades en el menor temps possible.

La proposta que aquí s'enuncia, cal que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons s'adapti millor als seus mitjans, però, en tot cas, prèviament a ser contractual, haurà de ser acceptada per la propietat.

No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la modificació, sempre serà possible, amb el consentiment de la propietat i del Director d'Obra.

A grans trets aquestes fases es descomponen en:

- Vàlvula reductora Vila-robau
 - o Enderrocs i moviment de terres
 - o Obra civil
 - o Equips hidràulics i connexions
 - o Reposicions paviments
 - o Telecontrol
- Vàlvula reductora Masos
 - o Enderrocs i moviment de terres
 - o Obra civil
 - o Equips hidràulics i connexions
 - o Reposicions paviments
 - o Telecontrol

- Cabalímetre nucli Ventalló
 - o Enderrocs i moviment de terres
 - o Obra civil
 - o Equips hidràulics i connexions
 - o Telecontrol
- Cabalímetre camp de futbol
 - o Enderrocs i moviment de terres
 - o Obra civil
 - o Equips hidràulics i connexions
 - o Telecontrol
- Renovació xarxa camp futbol
 - o Enderrocs i moviment de terres
 - o Equips hidràulics i connexions
 - o Reposicions paviments
- Neteja final
- Recollida obra

Amb tot això s'ha conformat un diagrama que s'ha programat considerant com activitats les unitats d'obra més importants. Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data d'inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual.

El termini d'execució de les obres es fixa, en 24 dies, és a dir, **1 mes**. Aquest termini de realització del projecte pot semblar excessivament just, però es fa així per interferir el mínim possible en l'operativa de les vies i serveis adjacents.

3. PLA DE TREBALLS



AJUNTAMENT DE VENTALLÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REGULACIÓ DE LA DEMANDA, RENOVACIÓ I SECTORITZACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT AL TERME MUNICIPAL DE VENTALLÓ

